ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА „ЛОШИЊСКА УЛИЦА – ПОДВОЖЊАК НА КМ 174+928,11 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 05.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I	7	6	1	7	21
II					
III					

Механизација:

ФИНИШЕР	2
ВАЉАК	3
УТОВАРИВАЧ	1
ПУТАРАЦ	1
КАМИОН	6

Температура / Време

У ..... час ..... C^0 (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C^0 (брзина ветра)

У ..... час ..... C^0 (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА – ПОДВОЖЊАК НА КМ 174+928,11 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА. АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ СЕ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ, КОЈА ЈЕ БИЛА У ОБАВЕЗИ ПОСЛА „КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО. ИЗ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОГ ПРОИСТИЧЕ ДА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НЕ МОЖЕ СНОСИТИ ОДГОВОРНОСТ ЗА НОСИВОСТ И ТРАЈНОСТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЦЕЛОСТИ, ВЕЋ САМО ЗА РАДОВЕ КОЈЕ ИЗВОДИ.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22 d=5cm НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ.
- ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22 d=6cm НА КОЛОВОЗУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Јакшић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озрелко Ј. Хитељ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ОБЈЕКАТ: АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ
МЕСТО: СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: „КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 06.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова
~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова
~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	
I	8	5	1	7	21	ФИНИШЕР	1
						ВАЉАК	3
II						УТОВАРИВАЧ	1
						ПУТАРАЦ	1
III						КАМИОН	6

Температура: У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша); У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра); У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА. АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ СЕ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ, КОЈА ЈЕ БИЛА У ОБАВЕЗИ ПОСЛА „КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО, ИЗ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОГ ПРОИСТИЧЕ ДА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НЕ МОЖЕ СНОСИТИ ОДГОВОРНОСТ ЗА НОСИВОСТ И ТРАЈНОСТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЦЕЛОСТИ, ВЕЋ САМО ЗА РАДОВЕ КОЈЕ ИЗВОДИ.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:
- ИЗРАДА СЛОЈА БНС22 d=7cm НА КОЛОВОЗУ.
- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЗИЈОМ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Гаџинов

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије, Слободан С. Станић, 415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије, Одговорни извођач радова, Озренко Ј. Антељ, дипл. грађ. инж., 415 И108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО, ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА КМ 174+928,11 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ АД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 07.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

~~II смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	6	1	4	19	БАНИШЕР 2 ВАЉАК 3 УТОВАРИВАЧ 1 ПУТАРАЦ 1 КАМИОН 3
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА КМ 174+928,11 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА БНС 22 d=7cm НА КОЛОВОЗУ.
- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА И ПРИПРЕМА РАДНОГ СЛОЈА.
- ИЗРАДА СЛОЈА АБ8 d=3cm НА ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Вашиљ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије * Слободан С. Сташ дипл. грађ. инж. 415 4700 87

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Озрепко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 4108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА km 174+928,11 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 08.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

~~II смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена од~~ ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I	8	5	1	4	18
II					
III					

Механизација

ФИНИШЕР	1
ВАЉАК	3
УТОВАРИВАЧ	1
ПУТАРАЦ	1
КАМИОН	3

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊАК НА km 174+928,11 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА И ПРИПРЕМА РАДНОГ СЛОЈА.
- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ.
- ИЗРАДА СЛОЈА АБ11 d=4см НА КОЛОВОЗУ.

ДАНАШЊИМ ДАНОМ ЗАВРШЕНИ СУ СВИ ПРЕДВИЂЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ПОДВОЖЊА НА km 174+928,11 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА. ГРАЂИЛИШТЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО ОД СТРАНЕ ИСТИХ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ. ГРАЂИЛИШТЕ ЈЕ ПРЕДАТО ИНВЕСТИТОРУ НА ДАЉЕ КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК Здравко Гаџић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ: АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ

МЕСТО: СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ АД" ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 09.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	8	5	1	7	21	ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 3 УТОВАРИВАЧ 1 ПУТАРАЦ 1 КАМИОН 6
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА И ПРИПРЕМА РАДНОГ СЛОЈА.
- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА АБ11 d=4см НА КОЛОВОЗУ.

ДАНАШЊИМ ДАНОМ ЗАВРШЕНИ СУ СВИ ПРЕДВИЂЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕНИВЕЛАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА, ЛОШИЊСКА УЛИЦА - ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА. ГРАЂЕВИНИШТЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО ОД СТРАНЕ ИСТИХ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ. ГРАЂЕВИНИШТЕ ЈЕ ПРЕДАТО ИНВЕСТИТОРУ НА ДАЉЕ КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Гајинов

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 И108 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР АУТОМОБИЛА НА km 177+000,00 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР „КАРИН КОМЕРЦ М.Д." ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 14.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	8	5	1	5	19
II					
III					

Механизација:
- ФИНИШЕР 1
- ВАЉАК 3
- УТОВАРИВАЧ 1
- ПУТАРАЦ 1
- КАМИОН 4

Температура:
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА km 177+000,00 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА. АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ СЕ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ, КОЈА ЈЕ БИЛА У ОБАВЕЗИ ПОСЛА „КАРИН КОМЕРЦ М.Д." ДОО. ИЗ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОГ ПРОИСТИЧЕ ДА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НЕ МОЖЕ СНОСИТИ ОДГОВОРНОСТ ЗА НОСИВОСТ И ТРАЈНОСТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ЦЕЛОСТИ, ВЕЋ САМО ЗА РАДОВЕ КОЈЕ ИЗВОДИ.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА БНС22 d=6см НА ПАРКИНГУ И КОЛОВОЗУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК Здравко Бајенов

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА Слободан С. Станић дипл. инж. грађ. 415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 М08 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР АУТОМОБИЛА НА КМ 177+000,00 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВЕТЕРНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 15.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација	
	Грађ. радн.	Зан. нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно		
I	8	5	1	4	18	ФИНИШЕР	1
						ВАЉАК	3
						ПУТАРИЦА	1
						КАМИОН	3
						УТОВАРИВАЧ	1
II							
III							

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТИМА КАМЕНЂЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА КМ 177+000,00 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ ОД КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА БНС22 d-6СМ НА КОЛОВОЗУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Запавко Гаџинов

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Слободан С. Стојић дипл. грађ. инж. 415 К700 17 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Озренко Ј. Ангељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР АУТОМОБИЛА НА km 177+000,00 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ АД „ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 16.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	4	1	3	16	ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 2
II						ОНТАРАЦ 1 КАМИОН 2
III						УТОВАРИВАЧ 1

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА km 177+000,00 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ОПСЕЦАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ АСФАЛТА И ПРИПРЕМА РАДНОГ СЛОЈА.
- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА АБ11 d=4cm НА КОЛОВОЗУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Здравко Бошњак

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић, дипл. грађ. инж., 415 1700 17, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије, Стрепко З. Антељ, дипл. грађ. инж., 415 1108 13, Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР АУТОМОБИЛА НА km 177+000,00 ПРУГЕ

МЕСТО СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРС НД „ДОО ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ~~СУБОТА~~ ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 19.08.2024

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова

~~II смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

~~III смена~~ од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	
I	8	4	1	3	16	ФИНИШЕР	1
						ВАЉАК	2
II						УТОВАРИВАЧ	1
						ПУТАРАЦ	1
III						КАМИОН	2

Температура

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

У ..... час ..... C^0

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА km 177+000,00 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.

ДАНАШЊИ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

- ПРСКАЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.
- ИЗРАДА СЛОЈА АБ11 d=4cm НА ПАРКИНГУ И КОЛОВОЗУ.

ДАНАШЊИМ ДАНОМ ЗАВРШЕНИ СУ СВИ ПРЕДВИЂЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР ПРАЋЕНИХ АУТОМОБИЛА У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА НА km 177+000,00 ПРУГЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДАНО ОД СТРАНЕ ИСТИХ И НА ИЗВЕДЕНЕ АСФАЛТЕРСКЕ РАДОВЕ НИЈЕ БИЛО ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ПРЕДАТО ИНВЕСТИТОРУ НА ДАЉЕ КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК Здравко Јаћимов

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 415 4700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Анђел дипл. грађ. инж. 415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ
МЕСТО ЕТР СУБОТИЦА на km 176+450

ИНВЕСТИТОР Радијо Комерц МО ДОО
Зивојина Ретковића 8
Ветерник

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 20.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I	7	4	1	3	15
II					
III					

Механизација: Камион пут 1, Камион 3, Финишер 1, Дистрибутер 1, Ваљак 2

Температура: У ..... час ..... C°; У ..... час ..... C°; У ..... час ..... C°

Време: Сунчано (сунчано, облачно, киша); ..... (брзина ветра); ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕТР СУБОТИЦА НА km 176+450 ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНЕ И ПРИПРЕМЉЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА. РАДОВИ СЕ НЕ ИЗВОДЕ НА ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ГДЕ СЕ ВРШИ ИСКОП ЗА ПРЕЛАЗ ЗЕЉУ.
- РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ СУ ПРВА КАМЕНА ТУЦАНИЧКА КОНСТРУКЦИЈА ЗИТУМЕНИЗАЦИЈОМ И ИЗРАДА СЛОЈА ПЛС 22, d=6 cm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Стојић, дипл. грађ. инж., 415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антељ, дипл. грађ. инж., 415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД ИНВЕСТИТОР Карин Комерц МД ДОО

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ Вировска Петровића 8 Ветерник

МЕСТО ЕТП СУБОТИЦА НА КМ 176+450

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 21.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Зана-нат.	Техн. особ.	Оста-ли	Укупно
I	7	4	1	3	15
II					
III					

Механизација: Камион рит. 1, Камион 2, Грејдер 1, Ваљак 2, Дистриб. 1

Температура: У ..... час ..... C°; У ..... час ..... C°; У ..... час ..... C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша); ..... (брзина ветра); ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ОБЈЕКТУ ЕТП СУБОТИЦА НА КМ 176+450
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ПРСКАЊЕ ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА БМС-3 БИТУМЕНИЗИРАНОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА СЛОЈА АБ 11 d=4cm НА ПАРКИНГУ И КОЛОВОЗУ.
- ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ ЕТП СУБОТИЦА (ДЕО КОЈИ ЈЕ БИО ПРИПРЕМЉЕН) НА КМ 176+450 ПО ЛАТОГУ МАЛОБРОЈНОГ ОДЕЉЕЊА. РАДОВИ СУ ПРЕВЕДЕНИ И НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НЕМА ПРИМЕДБИ. ГРАДИЛИШТЕ ЈЕ ОЧИШЋЕНО ОД СМЕЋА И ОТПАДА И ПРЕДАТО МАШИНАМА НА КОРИШЋЕЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВОЂАЧКЕ РАДОВЕ * Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 415 Кат. 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВОЂАЧКЕ РАДОВЕ * Озрен Ј. Анђић дипл. грађ. инж. 41[illegible] Кат. 13

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ДОО ПУТ-ИНВЕСТ НОВИ САД
ОБЈЕКАТ: ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ
МЕСТО: НАУМОВИЋЕВО НА КМ 166+519

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ЗИВОРАДА ПЕТРОВИЋА ВЕТЕРНИК

ДАН: СЕТВРТАК ДАТУМ: 22.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7 до 16 укупно 9 часова
II смена од ... до ... укупно ... часова
III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	6	15	1		22	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 9 ФИНИШЕР 2 ДИСТРИБУТ. 1 ВАЉАК 3 САТ 9.0 1
II						
III						

Температура / Време
У ... час ... С°
У ... час ... С°
У ... час ... С°
СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО НА КМ 166+519 РАЂЕНЕ ПО НАЛОГУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА И ИНВЕСТИТОРА.
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ НА ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ ПРЕКО ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ЗАВРШЕЊЕ ПРИПРЕМЉЕНЕ И ИСПИТАНЕ ОД СТРАНЕ НАДЗОРА ПОШТА КАО И ПО ОБЕЛЕЖЕНИМ ГЕОДЕТСКИМ ТАЧКАМА ИЗ ПРОЈЕКТА СУ ПРСКАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ И ИЗРАДА СЛОЈА БМС 22, d=5cm НА СТАЗИ ПОРЕД ПАРКИНГА. ИЗРАДА СЛОЈА БМС 22, d=6cm НА ПАРКИНГУ И ИЗРАДА СЛОЈА БМС 22, d=6cm НА СЛОВРАЊИЦИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Слободан С. Станић
415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Антељ
415 Н00 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ

МЕСТО НАУМОВИЋЕВО НА КМ 166+519

ИНВЕСТИТОР "КАРГО КОМЕРЦ" МО ДОО ВЕЛИКА ПЛАНА ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 23.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од ... до ... укупно ... часова

III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I	7	16	1		24
II					
III					

Механизација: КАМИОН РЕН. 1, КАМИОН 13, ФИНИШЕР 1, САТ 908 1, ВАЉАК 3

Температура: У ... час ... С°; У ... час ... С°; У ... час ... С°

Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша); ... (брзина ветра); ... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО НА КМ 166+519 ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗГРАДА СЛОЈА БНС22 d=6cm НА ПРЕХОДНИМ ДЕЛОВИМА ПРЕМА ПРЕТХОДНО РАЗРЕЂЕНОЈ ТУЦАНИЧКОЈ КОНСТРУКЦИЈИ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 315 4710 17 ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озрепо Ј. Ангељ дипл. грађ. инж. 315 4108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ

МЕСТО НАУМОВИЋЕВО НА КМ 166+519

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВЕЛИКА РЕТФОЈСКА 6 ВЕТЕРНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 24.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	17	1		26	КАМИОН РЕГ. 1 КАМИОН 14 РЕЦИКЛЕР 1 ВАЉАК 3 САТ 9-08 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО НА КМ 166+519 ПРИЛАЗ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ЈУЧЕРАС ИЗВОДИЛИ ИЗРАДА СЛОЈА БНС22, d=6 cm НА САОБРАЋАЈНИЦИ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПОПРАВЉЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ВИТУМЕНОЗНОМ ЕМУЛЗИЈОМ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Слободан С. Станић 415 К700 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Озренко Ј. Антељ 415 1168 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА
ОБЈЕКАТ ПРИСТУПНИМ ПУТЕВИМА СТАНИЦИ
МЕСТО NAUMOVIĆEVO НА km 166+719

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD ADO
BOGDANA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Радни ДАТУМ 26.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7.00 до 15.00 укупно 8 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	7	11	1		19	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 7 ФИНИШЕР 2 ВАЉАК 3 САТ ТОВ 1 DISTRIB. 1
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰

Време
SUNČANO (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРИСТУПНОГ ПУТА СТАНИЦИ NAUMOVIĆEVO НА km 166+719 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА АБ d=3 НА СТАЗИ ОКО ПАРКИНГА, ИЗРАДА СЛОЈА АБ11 d=4 cm НА ПАРКИНГУ ИСПРЕД СТАНИЦЕ ЗГРАДЕ И ИЗРАДА СЛОЈА АБ11, d=4 cm НА САОБРАЋАЈНИЦИ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА БНС-2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Слободан С. Станић
315 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Озренко Ј. Ангел
415 П005 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
ОБЈЕКАТ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ
МЕСТО NAD MOJDEŽOM km 166+519

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD DOO
ZIVORADA PETROVIĆA 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 27. 08. 2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 8:00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зана т.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	6	13	1		20	KAMIONI KAT. 1 KAMIONI 8 PUMPISTA 1 VALJAK 3 CA-906 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРИСТУПНОГ ПУТА СТАНИЦИ NAD MOJDEŽOM НА km 166+519 ГРУБО
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА СЛОЈА AB 11, d=4cm НА САОБРАЋАЈНИЦИ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНОГ СЛОЈА PNS-2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Слободан Т. Станић 415 К 700 17

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Озренка Ј. Антић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "PUT-INVEST" NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА
ОБЈЕКАТ НА ПРИСТУПНОМ ПУТУ СТАНИЦИ
МЕСТО NAUMOVIĆEVO km 166+319

ИНВЕСТИТОР "Kapin Kontejn" MD DOO
Živorada Petrovića 8
VETERNIK

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 28.08.2024.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура — Време

У ..... час ..... C⁰ (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C⁰ (брзина ветра)

У ..... час ..... C⁰ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJENI SU ASFALTERSKI RADOVI NA IZGRADNJI PRISTUPNOG PUTA STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+319 PRVE
- RADOVI KOJI SU SE IZVELI SU IZRADA SLOJA AB11, d=4cm NA PRETHODNO PRANJU KOLOVOZA.
- DANAS SU ZAVRŠENI ASFALTERSKI RADOVI NA PRISTUPNOM PUTU STANICI NAUMOVIĆEVO km 166+319 PO NALOGU NADZORNOG ORGANA. RADOVI SU PREGLEDANI I NA IZVEDENE RADOVE NEMA PRIMEDBI, GRADILIŠTE JE OČIŠĆENO OD SUTA I OTPADA I PREDATO NARUČIOCU NA KORIŠĆENJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Слободан С. Станић * 415 К700 17 * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Озренко Ј. Антић * 415 1108 1 * Одговорни пројектант радова